

PROJECTE 25/24

Abastiment d'aigua domiciliar per a 213 famílies rurals de dos comunitats del Cantón San Diego.





ENTITAT EXECUTORA: ACUA

PAÍS: El Salvador

ZONA: La Libertad. San Salvador.


PERSONES PROTAGONISTES: 213 famílies rurals

EIX ESTRATÈGIC: Sostenibilitat mediambiental i recursos naturals.

APORTACIÓ AJUNTAMENT D'EIVISSA: 67.000€

Aportació total del Fons: 67.000€

ESTAT: Finalitzat



SINOPSI

Al Cantón San Diego al voltant del 41,8% de les llars s'abasteixen d'ulls d'aigua, la resta ho fa del riu o de pous. No obstant, aquesta aigua no és d'una qualitat suficient per al consum humà. Només el 3,28% de la població disposa de recursos econòmics per abastir-se d'aigua de qualitat.

La mala qualitat de l'aigua no només causa problemes de salut sinó que, a més, genera despeses mèdiques i una càrrega de treball domèstic de les dones, que són les que tradicionalment exerceixen el rol de cura. Aquest fet té un impacte negatiu en la participació de les dones en la comunitat i el desenvolupament personal.

El projecte vol fer front a aquesta problemàtica mitjançant dos components:

-La millora de les capacitats de dones i homes per a la governança i gestió sostenible del sistema d'abastiment d'aigua, que implica formació en aspectes legals, administratius i tècnics per a una gestió sostenible dels sistemes.

-La construcció d'una xarxa de distribució d'aigua a les comunitats La Agujita i Hacienda San Diego i instal·lació del sistema domiciliari que inclourà un micromedidor a cadascuna de les 213 cases.



INFORME DE SEGUIMENT

Període que abasta l'informe: juliol - setembre de 2024

Registre d'entrada al Fons Pitiús: 15/10/24

Informació econòmica:

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Aportació del Fons:	67.000€
Primer pagament (29/07/24):	33.500€
Justificació (100% del primer pagament):	41.256€

Donat que la justificació supera el 50% del primer pagament, tal com estableixen les bases de convocatòria, es realitza el pagament del 25% restant de l'aportació.



INFORME DE SEGUIMENT

Activitats realitzades

- Les comunitats de la Hacienda San Diego i La Agujita s'organitzaren en 11 grups de treball amb l'objectiu d'aportar la seva mà d'obra no qualificada per les activitats constructives: excavació de rases, colocació de les canonades i la instal·lació fins a cada casa i construcció de les 213 caixes per a guardar els micromedidors. Aquests grups de treball també varen construir la xarxa de distribució a les comunitats des del tanc.
- Es va assignar un lloc per a guardar el material i a una persona per exercir el control d'entrada i sortida dels materials.
- A tres mesos d'execució, s'ha realitzat la fase constructiva del sistema d'aigua potable, realitzant la instal·lació completa de la xarxa. Hi ha hagut una implicació activa de les 213 famílies de San Diego y La Agujita i una participació important de les dones en aquesta fase de construcció (el 50% de les instal·lacions d'aigua estaran a nom de dones)





INFORME FINAL


Període que abasta l'informe: octubre 24 – juny 25

Registre d'entrada al Fons Pitiús: 20/10/25

Informació econòmica:

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Aportació del Fons:	67.000€
Primer pagament (29/07/24):	33.500€
Segon pagament (13/12/24):	33.500€

Amb aquest informe ha quedat degudament justificada l'aportació que ha fet el Fons al projecte, raó per la qual es tanca l'expedient.



INFORME FINAL

Resultats aconseguits

- El 100% dels integrants de la Junta d'Aigua (AGUASD) han completat el procés de capacitatció en operació, manteniment i gestió sostenible del sistema. A partir d'aquesta formació es va actualitzar el reglament intern, el pla d'operació i manteniment, la taula tarifària i la facturació digital, garnatint la sostenibilitat tècnica i administrativa del sistema.

El 64% de la Junta està conformada per dones, que han assumit un rol actiu en la presa de decisions i en la promoció de la sostenibilitat del sistema.

A partir d'una assemblea general en la que es va fer la rendició de comptes i es va presentar informació detallada sobre totes les actualitzacions realitzades. També es va aprovar l'adhesió del sistema d'aigua AGUASD a l'ASAPS (Associació de Sistemes d'Aigua Potable) per assegurar la recepció de suport tècnic, compartir experiències i enfortir els coneixements de la Junta d'Aigua i del personal operatiu del Sistema. Tot plegat, assegura una governança comunitària de l'aigua, equitativa, transparent i orientada a l'autosostenibilitat.

- El projecte ha habilitat un sistema d'abastiment d'aigua potable domiciliari, construït amb la col·laboració i la implicació de les 213 famílies de les comunitats de La Agujita i San Diego. Amb ell es garanteix l'accés a un subministre segur i continuat a tots els habitatges que ha millorat significativament les condicions d'higiene, salut i benestar de la població.

El projecte ha beneficiat principalment a les dones i les boixes, disminuint la càrrega de treball domèstic i permetent dedicar més temps a activitats educatives, productives i comunitàries.

